

| Aguascalientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|---|---|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|--|
| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Secundado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| AGU10160300745348 | Construcción Del Centro De Manufactura Avanzada Universidad Tecnológica De Aguascalientes | 1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes | Educación | En Ejecución | 2010 | \$2,343,916 | \$4,446,216 | \$4,446,216 | \$4,446,216 | \$4,446,216 | \$536,179 | \$536,179 | 12.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 10.00 | Financiera; / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. | |
| AGU15150300563006 | Unidad De Docencia De Dos Niveles Primera Etapa | 1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes | Educación | En Ejecución | 2015 | \$16,439,345 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | \$13,949,488 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera; FINIQUITO DE OBRA EN SEPTIEMBRE 2016 / Física: FINIQUITO DE OBRA EN SEPTIEMBRE 2016 / Registro: FINIQUITO DE OBRA EN SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. |
| AGU1516040024694 | Continuidad Del Proyecto Del Edificio De Docencia De 2 Niveles 1ra Etapa Del Remanente De Fam 2015. | 2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,847,561 | \$2,847,561 | \$2,847,561 | \$2,847,561 | \$2,847,561 | \$500,000 | \$500,000 | 17.56 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 18.00 | Financiera; / Física; / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel. | |

5